

(別 添)

高 教 総 一 5 3 1
平 成 26 年 9 月 26 日

文部科学大臣 殿

高鍋町長 小 澤 浩 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

東小学校、西小学校における4校舎の非構造部材の耐震化事業(外壁改修工事)については、計画どおり実施することができた。来年度以降も、危険度の高い校舎から優先して計画をたて、引き続き非構造部材の耐震化に取り組んでいくこととする。
さらに、東小学校3校舎、西小学校2校舎において、津波災害時の屋上避難整備を、計画どおり実施することができた。このことから、避難所として指定されている学校の防災機能を強化することができた。来年度も引き続き整備を行い、防災機能の充実を図る。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

学校施設の非構造部材の耐震化及び屋上避難整備状況がわかる資料を作成し、その結果を町広報誌及びホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。しかし、地域住民からは、津波災害を想定した避難訓練時に避難経路についての指摘などがあった。

それを踏まえて、次年度以降については、指摘事項を考慮した上で、引き続き学校校舎の屋上を避難広場として整備し、さらに、非構造部材の耐震化を行うことで、学校施設の防災機能を充実できるよう計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 高鍋町公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	児湯郡高鍋町

2 計画作成主体 高鍋町

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高鍋東小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月27日				
高鍋東小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年2月28日				
高鍋西小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成26年2月26日				
高鍋西小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年3月10日				