

(別 添)

高 教 総 一 一 五
平 成 二 九 年 四 月 二 六 日

文部科学大臣 殿

高鍋町長 黒木敏之

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

西小学校の屋内運動場、東中学校の南棟及び特別教室棟、西中学校の北棟、南棟、東棟における非構造部材の耐震化(外壁改修、ガラスの破損・落下防止工事、吊天井の落下対策工事)については計画どおりに実施することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

<p>公共下水道整備区域にある東小学校において、浄化槽を廃止し、公共下水道への接続工事を計画どおり実施することで、悪臭も無くなり、教育環境の質的向上を図ることができた。 また、西小学校において、老朽化する設備(トイレ)を計画どおり改修し、トイレの乾式化、洋式化によって教育環境の質的向上を図ることができた。 今後もトイレ等設備を改修することで、教育環境の質的向上を図ることとする。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

学校施設の非構造部材の耐震化についての資料を作成し、トイレの改修状況等を町のホームページや広報誌、学校だより等で公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に予定していた事業について、工期に変更が生じたが、計画どおりに実施できた。
次年度以降については、引き続き非構造部材の耐震化及び学校設備(トイレ)の改修を行うことで、学校施設の防災機能の強化、教育環境の質的向上を図ることができるよう、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 高鍋町公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	高鍋町

2 計画作成主体 高鍋町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高鍋西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月31日				
高鍋東中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月25日				
高鍋西中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年5月31日				
高鍋東小学校	③	0609	大規模改造(法令等)	—	—	○	平成27年10月13日				
高鍋西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	—	—	○	平成28年11月8日				