

(様式1)

高教総 - 4 8 8

令和元年 9月 6日

文部科学大臣 殿

高鍋町長

黒木 敏之 ㊟

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

高鍋町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間）

（担当）

高鍋町教育委員会 教育総務課

住所：宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地

TEL：0983-23-0315

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

工事終了後

(2) 評価の方法

学校広報誌(町内回覧)にて、工事实績を公表し、意見を募集した。

4. 総合的な所見

工事实績について、特に意見等はなかった。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

非構造部材の落下防止対策については、今回の工事ですべての校舎・体育館等の対策工事が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今回の工事で、高鍋西小学校のトイレの改修が完了し、町内の小学校のトイレ改修が完了した。引き続き、中学校のトイレ改修に取り組み、教育環境の改善を図ることとする。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高鍋西中学校	(2)	99	防災機能強化	屋	-	30.9～31.1	31.1.29		
高鍋西小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	30.6～30.11	30.11.07		
高鍋東中学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	-	-	学校運営上、次年度に再申請。	